

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015					
obszar	miejsce	projekt	postęp prac (16.09)	koszt	głosy
Bemowo	1.	Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1)	Projekt na etapie opiniowania. Realizacja planowana na listopad.	700 000 zł	3102
Bemowo	2.	Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2)		420 000 zł	2032
Bemowo	4.	Budowa ścieżek rowerowo - pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej	Przetarg na projekt i budowę czterokrotnie unieważniony ze względu na brak ofert lub przekroczenie kosztorysu (650 tys. zł)	360 000 zł	1908
Stary Mokotów	3.	SPOKOJNA KAZIMIERZOWSKA	Projekt organizacji ruchu na wyznaczenie kontrapasa w opiniowaniu, do uzgodnienia pozostaje zakres i koszt prac przy sygnalizacji świetlnej oraz organizacja parkowania	121 000 zł	615
Ochota	1.	Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie	Dla projektów dotyczących kontraruchu rowerowego wybrano wykonawcę dokumentacji (termin do 15.10). Wdrożenie planowane na listopad. Dla przejazdu rowerowego przez ul. Wawelską dokumentacja w opracowaniu na zlecenie ZDM. Wdrożenie planowane na listopad-grudzień. Dla przejazdu rowerowego i przejścia przez ul. Raszyńską ZDM wystąpił o przyznanie środków na budowę sygnalizacji świetlnej. W przypadku przyznania środków przez Radę Warszawy, realizacja jest planowana na 2016 r.	91 500 zł	2952
Stara Ochota	6.	„Super rower” - stojaki rowerowe	Projekt zrealizowany	5 000 zł	216
Rakowiec	1.	Budowa pasa dla rowerzystów – ochocki łącznik	Projekt po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Korotyńskiego oraz łącznika rowerowego na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Raclawicką. Realizacja planowana na wrzesień. W rejonie skrzyżowania z ul. Pawińskiego projekt zostanie zrealizowany przez ZDM w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w 2016 r.	200 000 zł	642
Rakowiec	2.	Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Korotyńskiego		109 500 zł	506
Grochów Płd.	1.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny – Zamieniecka	Dokumentacja projektowa ukończona, trwa przygotowanie do budowy. Planowany termin realizacji: październik	406 000 zł	497
Praga Północ	2.	Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze	Dla ul. Okrzei i Kłopotowskiego – dokumentacja w opracowaniu, termin do 30.11. Realizacja prawdopodobnie w 2016 r. Dla pozostałych ulic – dokumentacja w opracowaniu, termin do 30.09. Realizacja możliwa w 2015 r.	240 000 zł	1259
Praga Północ	4.	Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dla kontrapasów rowerowych – dokumentacja w opiniowaniu, termin do 30.09 Dla łączników rowerowych – przetarg na projekt i budowę unieważniony ze względu na brak ofert mieszczących się w kosztorysie	220 000 zł	1184
Śródmieście	1.	Kontrapas rowerowe - ulice: Zakroczymska, Podwale, Oboźna, Widok, Nowogrodzka, E. Plater, Poznańska, Hoża, Polna, Mokotowska, Koszykowa	Dla kontrapasa na ul. Oboźnej – dokumentacja ukończona, wybrano wykonawcę prac, termin wdrożenia do końca września. Dla kontrapasa na ul. Koszykowej – dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera Ruchu. Zakres projektu poszerzony o obszarowe uspokojenie ruchu i wyłączenie sygnalizacji świetlnej w zbiegu z Mokotowską. Dla ul. Polnej – ZDM dysponuje kompletną dokumentacją dla budowy drogi dla rowerów. Planowana realizacja 2015-2016. Dla pozostałych ulic – trwa wybór projektanta dla kontraruchu rowerowego. Termin realizacji dokumentacji: 31.10. Wdrożenie planowane do końca roku.	360 000 zł	3154
Śródmieście	3.	Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy Świat	Ze względu na konieczność ingerencji w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, zdecydowano o połączeniu realizacji projektu z wyznaczeniem pasów rowerowych na pl. Trzech Krzyży i Książęcej.	60 000 zł	2282
Targówek Mieszk.	1.	Wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku	Projekt zrealizowany	28 000 zł	598
Ursus	2.	Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus	Projekty organizacji ruchu dla 25 ulic gminnych i 7 ulic powiatowych w opiniowaniu i uzgodnieniu. Termin ukończenia dokumentacji: listopad. Planowane wdrożenie większości projektów w 2015 r.	418 600 zł	1847
Nowe Włochy	2.	Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - Etap I dokumentacja projektowa	Dokumentacja w uzgodnieniu pod kątem ingerencji w zieleń. Termin ukończenia: 30.10. Możliwe wygospodarowanie środków (ok. 750 tys.) na wdrożenie dokumentacji jeszcze w 2015 r. (w ramach budżetu partycypacyjnego zakładano wyłącznie opracowanie dokumentacji).	40 000 zł	439
Ulrychów	1.	Ścieżka rowerowa Olbrachta	Projekt w opiniowaniu. Umowa na projekt i budowę, termin do 30.11	171 000 zł	1095
Ulrychów	6.	Wola na rowery	Projekt zrealizowany, ustawiono 19 stojaków	11 200 zł	367
Żoliborz	4.	Wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Krasieńskiego	Dla odcinka od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, w związku ze zmianą przepisów dotyczących szerokości pasów ruchu w trakcie projektowania, wystąpiono o odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Dla odcinka od ul. Popiełuszki do pl. Wilsona projekt w opiniowaniu. Ze względu na zastosowane rozwiązania kosztorys przekracza kwotę zarezerwowaną na realizację.	150 000 zł	1347
Żoliborz	6.	Skrót rowerowy przy kinie Wisła	Wykonawca wybrany, trwa przygotowanie do wdrożenia projektu	10 000 zł	861
RAZEM				4 121 800 zł	26903